

Abschlussbericht Ein Backhaus für den Clausberg

Als neue Bewohner des ehemaligen landwirtschaftlichen (Ausbildungs-) Betriebs auf dem Clausberg wollen wir den stark heruntergewirtschafteten Hof nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit sanieren.

Unterstützt von der LEADER-Förderung durch die RAG Wartburgkreis e.V. haben wir als erstes Bauprojekt im ehemaligen Garagenteil der Remise ein offenes Backhaus mit einem Lehmbackofen für gemeinsame Aktionen mit der Hof- und Dorfgemeinschaft im Winter 2018 und Sommer 2019 verwirklicht.



Foto: Remise im Zustand 2017

Vorbereitende Arbeitsschritte

- das asbesthaltige Welldach wurde durch ein Gründach ersetzt
 - die schadhaften Balken wurden ergänzt
 - die brüchigen Betonfundamente wurden mit Naturstein ausgetauscht
-
- die Garage wurde ausgeräumt und gereinigt
 - die asbesthaltige Zwischendecke entfernt und fachgerecht entsorgt
 - die Verschalungen wurden abgebaut



Bau Backhaus und Lehmbackofen

Für den Höhenausgleich zwischen Sitzplatz und Backstube haben wir unzählige Schubkarren Bauschutt eingebracht und einen Betonboden gegossen.

Die offene Ostseite wurde zugemauert und nach Westen ein neuer Durchgang geschaffen. Auf den gemauerten Sockel des Lehmbackofens betonierten wir eine Tragplatte für die Brennkammer. Sie erhielt unterhalb einen dekorativen Rundbogen aus alten Backsteinen.. Der Boden der Brennkammer wurde mit Schamottesteinen und die Aussenfläche mit Fliesen belegt. Für die Ofentüre (Pos. 3) entstand ein weiterer Rundbogen mit Backsteinen.

Daneben mauerten wir in Absprache mit dem zuständigen Kaminkehrer einen Schornstein (Pos. 1) hoch.



Auf die Rauchgasregulierungsklappe (Pos. 2) wurde vorerst verzichtet, die Regulierung im Kaminrohr schien ausreichend.

Durch das Recyceln von alten Lehmbacksteinen haben wir eine gute Grundlage für über 200 handgeformte Lehmkugeln mit je 800 g erhalten.

Diese bilden die Innenkuppel der Brennkammer, die über einem Sandkern aufgeschichtet wurde. Stroh, Pferdemit, Lehm und Wasser bilden die Isolierschicht über den Kugeln.





Die Trocknungszeit dauerte von Mai bis Juli und bis dahin mussten alle weiteren Arbeiten ruhen.

Für die Arbeitsplatten (Pos. 4) mauerten wir vier Tragepodeste und glichen dabei noch die unregelmäßig hohen Aussenmauern an.



Der Boden wurde aufwändig mit Fliesen im Fischgratmuster belegt, um eine leicht zu reinigende Backstubenfläche zu garantieren. Aussen und innen wurden die Wände verputzt und mit weisser Lehmfarbe gestrichen.

Die Eichholzarbeitsplatten (Pos. 4) bauten wir in idealer Arbeitshöhe ein und integrierten ein Doppelwaschbecken mit Untertischboiler für Heißwasser.. Wasserzu- und ableitung sowie Strom wurden funktionstüchtig verlegt. Regalbretter über der Arbeitsfläche (Pos. 5) bieten dem Zubehör (Pos. 8) sowie Knetmaschine (Pos. 6), Gärkörben (Pos 7) und Backblechen (Pos. 9 und 10) ausreichend Platz in der Backstube.



Ergebnis

Die Einrichtung des Backhauses in Eigenleistung gemeinsam mit den Dorfbewohnern soll ein erster Schritt zur Öffnung und Wiederbelebung des Dorfmittelpunktes sein.

Wir sind dankbar, denn die Förderung durch die RAG LEADER Wartburgregion hat eine deutliche Erleichterung bei der Finanzierung dieses Gemeinschaftsprojektes bedeutet.



Zahlenmäßiger Nachweis
Aufstellung der bezahlten Rechnungen
Zuwendungsbescheid Nr. RAG WART LPRO 2018-13 (KP) als Anlage zum
Auszahlungsantrag und Verwendungsnachweis vom: 1.10.2018

Lfd. Nr.	Artikel	Firma	Datum	Rechnung	Beantragte zuwendungsfähige Ausgaben
1	Kamin	Schiedel	26.10.18	1517,43	1275,15
1 a	Kamin feuerfester Mörtel	Obi	13.06.19	41,96	35,26
1 b	Kamin Rauchrohr	Obi	11.06.19	95,96	80,64
2	Rauchgasregulierungskl appe	Mein Brotofen		0,00	0,00
3	Ofentür	Mein Brotofen	11.05.19	379,00	308,13
4	Arbeitsplatten	Worktop Express	17.10.18	672,50	565,13
4a	Arbeitsplatte (zusätzlich nötig)	Worktop Express	02.08.19	0,00	230,26
4 b	Material für Einbau Arbeitsplatten: Silikon, Putz, Farbe, Putzgewebe	Diverse	31.07.19	0,00	131,51
5	Holzpauschale	toom	22.07.19	121,13	101,79
6	Knetmaschine	Ankersrum Falk& Schmidt	16.10.18	828,00	695,80
7	Gärkörbe	Birnbaum	20.06.19	120,90	101,60
8	Küchenkleinbedarf	Diverse	31.07.19	118,50	99,60
9 & 10	Backbleche	Holzbackofen-welt	19.06.19	131,65	110,63
Summe				4027,03	3735,5